



ROMA CAPITALE

Assessorato allo Sviluppo delle Periferie, Infrastrutture e Manutenzione Urbana

L'Assessore



Al Consigliere Enrico Stefano
c/o Gruppo Capitolino M5S

Al Segretariato
Direzione Generale

e, p.c. Al Sindaco
Al Presidente dell' Assemblée
Capitolina

Oggetto: risposta ad interrogazione n. 203/2014 a firma del consigliere Enrico Stefano.

Si trasmette la risposta all' interrogazione in oggetto pervenuta allo scrivente Assessorato a firma del Presidente di Acea Ato 2 ,Ing. Sandro Cecili.
Distinti saluti.

L' Assessore

Paolo Masini




Presidenza

ACEA - ATO2 SpA
15/05/2014
11827
PROT.PARTENZE

Roma Capitale
Gabinetto del Sindaco
Vai del Campidoglio,1 - 00186 Roma

E p.c. Roma Capitale
Assessorato Sviluppo delle Periferie
Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Via Luigi Petroselli, 45 - 00186 Roma



Oggetto: Interrogazione n.203/2014, presentata dal Consigliere Enrico Stefàno.

In riferimento alla nota del 05/05/2014 prot RA/28668 nella quale si chiede di fornire indicazione per un elenco di interventi ricadenti nel territorio di Roma Capitale, si trasmette il prospetto che segue nel quale sono stati indicati gli interventi conclusi e per quelli ancora in corso, lo stato di avanzamento e la data prevista di fine lavori.

NOTA	Intervento	Stato Avanzamento	ultimazione prevista	note
ROM304 04	Adduttrice Maglianella V tronco (eliminazione scarico ROMF61)	Concluso 2014		
ROM309 04	Collegamento Borgata Ottavia - Adduttrice Maglianella VI Tronco (eliminazione scarichi ROMF52 e ROMF54)	Lavori in corso	set-14	
ROM412 07	Roma Sud: potenziamento sedimentazione primaria	Concluso 2013		
ROM128 04	Condotta adduttrice Torrenova - EUR Lavori di completamento	Lavori in corso	giu-14	

Acea Ato2 SpA
P.le Ostiense, 2 00154 Roma
Tel. 0657993659 - Fax 0657994297

Cap.Soc. Euro 362.834.320 iv
CF, P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803

Soggetto che esercita
la direzione e il coordinamento
ai sensi dell'art. 2497 bis
Acea SpA - CF 05394801004

ASJ



Presidenza

NOTA	Intervento	Stato Avanzamento	ultimazione prevista	note
ROM104 07	Potenziamento Centro idrico Torrenova - Serbatoio Città dello Sport	sospeso		L'intervento rimane subordinato alla conferma del finanziamento da parte di Roma Capitale; nel Programma Interventi è previsto : l'inizio lavori nel 2015; la fine lavori nel 2017
ROM303 07	Completamento delle reti di fognatura per acque nere nelle località Borgo S.Fumia, Paglian Casale, Palazzo Morgana nel territorio del comune di Roma	Concluso 2012		
ROM306 06	Realizzazione rete idrica e rete fognaria su Via di Baccanello e strade limitrofe	Lavori in corso	giu-14	
ROM361 05	Interventi Municipio V Realizzazione rete fognaria su Via di Pietralata	Lavori in corso	dic-14	
ROM117 04	Zona idrica "E" - Condotta Alimentatrice DN800 da Viale Parioli a Viale Campania	Concluso 2010		
ROM103 04	Centro idrico Falcognana e relativi collegamenti	Concluso 2011		
ROM305 05	Completamento collettore Campanelle (eliminazione scarico ROMF57a)	Lavori in corso	dic-14	
ROM302 04	Collettore IV Miglio - Almone	Lavori in corso	mag-15	
-	Depuratore Palmarola, ampliamento depuratore MBR	concluso 2012		
-	Depuratore Roma Est (nuovo comparto ossidazione)	Lavori in corso	apr-15	
-	Depuratore Roma Est (rinnovo stazioni coclee per sollevamento iniziale liquami)	concluso 2012		



Presidenza

NOTA	Intervento	Stato Avanzamento	ultimazione prevista	note
-	depuratore Roma Est (ristrutturazione eemm e consolidamento comparto civile ossidazione)	concluso 2012		
ROM411 04	Depuratore Roma Sud - Impianto di trattamento delle acque di biofiltrazione	Lavori in corso	set-14	
-	Depuratore Roma Sud (rinnovo sedimentatori primari e secondari)	Lavori in corso	lug-15	
ROM402 09	Depuratore Roma Sud (potenziamento sollevamento sx Tevere)	concluso 2011		
ROM408 04	Depuratore Roma Sud - Adeguamento ossidazione Roma Sud	concluso 2011		
ROM333 04	Adduttrice Maglianella VI Tronco (by-pass Dep.Palmarola ed eliminazione scarico ROMF51)			E' in corso l'approvazione e contestuale Dichiarazione di Pubblica Utilità di Roma Capitale; successivamente sarà redatta la progettazione esecutiva e la gara per l'affidamento lavori; nel Programma Interventi è previsto : l'inizio lavori nel 2015; la fine lavori nel 2018
ROM404 04	Depuratore Isola Farnese (eliminazione ROMF77 e ROMF81)			Nell'anno 2010 si è reso necessario modificare la progettazione in quanto non sono state rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del depuratore locale; E' stata modificata la progettazione (nuovo rif ROM30110); il 16/04/2014 si è svolta ed è attualmente in corso la Conferenza dei Servizi di Roma Capitale per l'acquisizione dei pareri.



Presidenza

NOTA	Intervento	Stato Avanzamento	ultimazione prevista	note
ROM308 04	Ponte Ladrone II lotto (Eliminazione ROMC06 E ROMF65)			E' in corso l'approvazione e contestuale Dichiarazione di Pubblica Utilità di Roma Capitale; successivamente sarà redatta la progettazione esecutiva e la gara per l'affidamento lavori; nel Programma Interventi è previsto: l'inizio lavori nel 2016; la fine lavori nel 2018
-	Depuratore di Ostia (ristrutturazione e rinnovo opere elettromeccaniche e civili stazioni di sollevamento afferenti al depuratore)	concluso 2011		
-	Depuratore di Sud (ristrutturazione e rinnovo opere elettromeccaniche e civili stazioni di sollevamento afferenti al depuratore)	concluso 2011		
-	Sollevamento Magliana e Maglianella (rinnovo impianto elettrico Q.E. e TLC)	Lavori in corso	lug-14	
-	Sollevamento Urbe (rinnovo comparto sollevamento con coclee)	concluso 2012		

Distinti saluti

Il Presidente

Sandra Cecili

